

УТВЕРЖДЕН
 проектным комитетом Оренбургской
 области по стратегическому развитию
 и приоритетным проектам
 (протокол от 23.05.2018 г. №3)

Паспорт приоритетного проекта

«Местный дом культуры»

(наименование приоритетного проекта)

I. Основные положения

Наименование направления	Культура и искусство
Краткое наименование приоритетного проекта	Местный дом культуры
Сроки начала и окончания реализации приоритетного проекта	01.01.2018–31.12.2019
Куратор приоритетного проекта	Самсонов Павел Васильевич – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике
Старшее должностное лицо приоритетного проекта*)	
Функциональный заказчик приоритетного проекта	Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
Руководитель приоритетного проекта	Шевченко Евгения Валерьевна – министр культуры и внешних связей Оренбургской области
Исполнители и соисполнители мероприятий приоритетного проекта	Основной исполнитель – министерство культуры и внешних связей Оренбургской области. Соисполнители – министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области; министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области; муниципальные образования Оренбургской области
Разработчик паспорта приоритетного проекта	Хасенов Дмитрий Радикович – начальник отдела закупок, контроля и аудита министерства культуры и внешних связей Оренбургской области Теличко Ирина Вячеславовна – главный специалист управления культуры, искусства и образовательной политики министерства культуры и внешних связей Оренбургской области

*) Необязательная позиция, вводится по решению совета при Губернаторе Оренбургской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

II. Содержание приоритетного проекта

Цель приоритетного проекта	Обеспечить к концу 2019 года увеличение средней численности участников клубных формирований в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек до 88,3 человек на 1 тысячу жителей			
Показатели при-	наименование пока-	тип показателя	базовое	срок достижения показателя (год)

приоритетного проекта и их значения по годам	задача	(показатель первого уровня, показатель второго уровня)	значение*) показателя	2018	2019	2020	2021
	Средняя численность участников клубных формирований в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (человек на 1 тысячу жителей)	показатель первого уровня	85,7	87,5	88,3	-	-
	Количество муниципальных домов культуры в отчетном периоде, в которых проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы (единиц)	показатель первого уровня	10	10	10	-	-
Ожидаемые результаты реализации приоритетного проекта	<p>Проведение мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы в 10 муниципальных домах культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек</p> <p>Наличие программ поддержки муниципальных домов культуры в муниципальных образованиях Оренбургской области, участвующих в реализации приоритетного проекта</p>						
Описание модели функционирования результатов приоритетного проекта	В результате реализации приоритетного проекта будут обеспечены права граждан на участие в культурной жизни и созданы новые возможности для творческой самореализации, духовного обогащения и культурного развития населения Оренбургской области.						

*) Базовое значение показателя на отчетную дату.

III. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
1	Проект инициирован. Паспорт проекта утвержден	контрольная точка результата	25.01.2018
2	Проект подготовлен (Подготовлен сводный план проекта)	контрольная точка результата	10.04.2018

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
3	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе муниципальных домов культуры для предоставления в 2018 году субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры	контрольная точка завершения этапа	31.12.2017 (ежегодно)
4	Проведение конкурсного отбора муниципальных домов культуры для предоставления в 2018 году субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры	контрольная точка завершения этапа	15.01.2018 (ежегодно)
5	Заключение соглашения между Правительством Оренбургской области и Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении бюджету Оренбургской области субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры	контрольная точка завершения этапа	15.02.2018 (ежегодно)
6	Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской области «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета, на 2018 год»	контрольная точка завершения этапа	15.02.2018 (ежегодно)
7	Утверждение постановления Правительства Оренбургской области «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета, на 2018 год»	контрольная точка завершения этапа	15.03.2018 (ежегодно)
8	Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры	контрольная точка завершения этапа	15.04.2018 (ежегодно)
9	Представление муниципальными образованиями Оренбургской области отчетов о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в министерство культуры и внешних связей Оренбургской области	контрольная точка завершения этапа	до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (ежеквартально)
10	Представление министерством культуры и внешних связей Оренбургской области отчетов о расходовании субсидии и	контрольная точка завершения этапа	до 15 числа месяца, сле-

№ п/п	Наименование этапа приоритетного проекта	Тип контрольной точки приоритетного проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения контрольной точки приоритетного проекта
	достижении показателей результативности использования субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в Министерство культуры Российской Федерации		дующего за отчетным кварталом (ежеквартально)
11	Принятие муниципальными учреждениями культуры актов выполненных работ и завершение перечисления субсидий поставщикам (подрядным организациям)	контрольная точка завершения этапа	01.11.2018 (ежегодно)
12	Завершение мероприятий по реализации проекта и предоставление в министерство культуры и внешних связей Оренбургской области итоговых финансовых отчетов с фотографиями и описанием выполненных работ	контрольная точка завершения этапа	01.12.2018 (ежегодно)
13	Проведение мероприятий по торжественному открытию муниципальных домов культуры после проведения в них мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры	контрольная точка завершения этапа	по отдельному графику
14	Приоритетный проект завершен (подготовлен отчет о реализации проекта)	контрольная точка результата	01.12.2019

IV. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации			Всего
		2018	2019	2020 ^{*)}	
Бюджетные источники, (млн. рублей)	федеральный бюджет	26,36	26,36		52,72
	областной бюджет	20,32	8,79		29,11
	бюджет городского округа (муниципального района)**)				
Внебюджетные источники (млн. рублей)					
Итого		46,68	35,15		81,83

^{*)} Указывается год достижения показателей проекта.

^{**)} Уровень и размер софинансирования за счет средств местного бюджета устанавливается в соглашениях о предоставлении субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

V. Ключевые риски и возможности приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска приоритетного проекта	Наименование возможности приоритетного проекта	Мероприятия по предупреждению риска приоритетного проекта	Мероприятия по реализации возможностей приоритетного проекта
1	Участие недобросовестных поставщиков при проведении конкурентных способов определения поставщика с целью приобретения необходимого оборудования		Привлечение к подготовке аукционной документации, для проведения процедур по определению поставщиков (исполнителей), квалифицированных контрактных управляющих (контрактных служб)	
2	Проведение мероприятий по оптимизации расходов местных бюджетов, отсутствие средств на софинансирование мероприятия из местного бюджета, и как следствие, отсутствие заявок от муниципальных образований на участие в конкурсном отборе. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на социальную сферу, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение мероприятий.		Придание данному проекту статуса приоритетного	
3	Кадровые риски обусловлены возможным дефицитом высококвалифицированных специалистов в социальной сфере, что снижает эффективность работы учреждений и качество предоставляемых услуг.	Обеспечения переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.	Обеспечения переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.	Мониторинг проводимой работы региональным проектным офисом
4	Невыполнение показателей и ожидаемого результата может быть связано с процессом оттока населения		Повышение уровня жизни населения путем создания новых рабочих мест, развитием инфраструктуры населенных пунктов	

VI. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Оренбургской области	Основное мероприятие 2.20 «Государственная поддержка учреждений культуры» государственной программы «Развитие культуры в Оренбургской области» на 2014-2020 годы Основное мероприятие 7.04 «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013-2020 годы
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Нет
Формальные основания для инициации и реализации приоритетного проекта	Закон Оренбургской области от 04.07.2005 № 2352/428-III-ОЗ «О культурной деятельности в Оренбургской области» Постановление Правительства Оренбургской области от 17.11.2017 № 799-п «О плане мероприятий по реализации в 2017-2018 годах в Оренбургской области Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»
Дополнительная информация	Цель проекта достижима при сохранении уровня финансирования из областного бюджета и уровня софинансирования из местных бюджетов